

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

строительства 4-х секционного жилого дома (№ 1А, 1Б, 1В, 1Г по ПЗУ) временной этажности со встроенным подземным паркингом (№ 2А, 2Б по ПЗУ), трансформаторная подстанция (№ 3 по ПЗУ), расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Стрелочников-пер. Выездной

В раздел 17. «О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости» внесены изменения в графы 17.1.1 и 17.1.2

17.1. О примерном графике реализации проекта строительства	17.1.1	Этап реализации проекта строительства: 1 этап строительства: 20 процентов готовности (монтаж ниже 0,000 секций 1А, 1Б, 1В, вынос тепловых сетей из зоны застройки 1 этажа) – 3 квартал 2017 года 40 процентов готовности (монтаж выше 0,000 секций 1А, 1Б, 1В до 5 этажа, наружные инженерные сети НВК, НСС, ЭС) – 1 квартал 2018 года 60 процентов готовности (монтаж выше 0,000 до 26 этажа секции 1А; внутренние стены и перегородки до 15 этажа, окна ПВХ, внутренние инженерные сети ОВ, ВК, ЭЛ, СС до 5 этажа) – 3 квартал 2018 года 80 процентов готовности (кровля, внутренние стены и перегородки до 26 этажа на секции 1А, до 5 этажа секции 1Б и 1В; внутренние инженерные сети до 20 этажа) – 1 квартал 2019 года Получение разрешения на ввод (внутренние инженерные сети до 26 этажа секции 1А, фасадные работы (утепление) секции 1А. 1Б, 1В, пусконаладочные работы, благоустройство) – 3 квартал 2019 года 2 этап строительства: 20 процентов готовности (монтаж ниже 0,000; монтаж выше 0,000 до 2 этажа секции 1Г, вынос тепловых сетей из зоны застройки 1 этажа) - 2 квартал 2017 года 40 процентов готовности (монтаж выше 0,000 секции 1Г до 15 этажа, наружные инженерные сети НВК, НСС, ЭС, внутренние инженерные сети ОВ и ВК, окна ПВХ, электромонтажные работы, внутренние стены и перегородки по секции 1Г) – 1 квартал 2018 года 60 процентов готовности (монтаж выше 0,000 секции 1Г до 26 этажа, внутренние стены и перегородки до 26 этажа, кровля, окна ПВХ и внутренние инженерные сети до 26 этажа, отделочные работы до 7 этажа) – 2 квартал 2018 года 80 процентов готовности (отделочные работы до 18 этажа, фасадные работы
--	--------	--

	по секции 1Г (утепление) – 3 квартал 2018 года Получение разрешения на ввод (фасадные работы по секции 1Г, пусконаладочные работы, отделочные работы до 26 этажа, благоустройство) – 4 квартал 2018 года
17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства – 1 этап - 3 квартал 2019 года 2 этап – 4 квартал 2018 года

Дата внесения изменений: «09» октября 2017 года

Дата опубликования изменений: «09» октября 2017 года

Директор ООО «Башня Времени»



Лукинин В. С.